

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais****4º Batalhão de Bombeiros Militar**

Relatório 2 - CBMMG/3COB/4BBM

Juiz de Fora, 23 de abril de 2026.

**LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 2025**

Nome do estádio: Joseph Lambert

Apelido do estádio: Campo do Nacional

Endereço completo do estádio: Praça José Bittencourt, 50, Boa Vista - Visconde do Rio Branco - MG

CEP: 36.520-000

Proprietário: Nacional Atlético Clube

E-mail: [nac.vrb@gmail.com](mailto:nac.vrb@gmail.com)

Telefone: (32) 99851-2524

Gestor do estádio: Júlio Aparecido Xavier

E-mail: [juiiovr@gmail.com.br](mailto:juiiovr@gmail.com.br)

Telefone: (32) 98822-5711

Qualificação profissional do Responsável: Presidente Executivo

Clube responsável pelo uso: Nacional Atlético Clube

E-mail: [nac.vrb@gmail.com](mailto:nac.vrb@gmail.com)

Telefone: (32) 99851-2524

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE**

Nome: Júlio Aparecido Xavier

CPF: 046.629.726-20

Função no Estádio: Presidente Executivo

Telefone: (32) 98822-5711

E-mail: [juiiovr@gmail.com.br](mailto:juiiovr@gmail.com.br)**DATA E HORA DA VISTORIA**

Data: 14/04/2026

Hora: 09:3600h

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO**

Para caracterização do estádio é necessário que o mesmo seja descrito em suas principais características físicas positivas e negativas que influenciam na prevenção de incêndio e pânico dos usuários.

O estádio possui PSCIP aprovado e AVCB válido.

A edificação é dotada de :

- Saídas de emergência;
- Iluminação de emergência;
- Sinalização de emergência;
- Extintores de incêndio.
- Brigada de Incêndio
- Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

## **CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE INSPEÇÃO**

A elaboração do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico parte da verificação da aderência da situação identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia aplicada consiste na análise da documentação exigida nas regulamentações que regem o funcionamento dos estádios de futebol, e a aplicação do Instrumento de Verificação de prevenção de incêndio e pânico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnóstico e emite-se um parecer.

### **Arcabouço Legal**

As diretrizes gerais da elaboração do laudo estão fundamentados nas determinações da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alterações da Lei 12.299/2010 e no Decreto nº 6.795, de 16 de março de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos mínimos para a realização de a área de prevenção de incêndio e pânico a serem definidos por meio de portaria ministerial. Há que se considerar que cada Estado possui seu código de segurança contra incêndio e pânico, os quais vêm sendo revisados constantemente, e que a não expedição dos documentos probatórios dos Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral impedem a realização de eventos de reunião de público.

### **ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:**

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificação, os documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estádios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale ressaltar que a documentação a ser apresentada pode variar de acordo com a legislação estadual.

Os documentos estão classificados sobre dois critérios:

- a. Documentos de caráter auxiliar: aqueles que amparam a inspeção;
- b. Documentos de caráter mandatário: aqueles que na falta de sua apresentação podem inviabilizar a emissão do laudo.

| DOCUMENTO  | APRESENTADO | DENTRO DA VALIDADE | CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO |
|--|-------------|--------------------|-------------------------|
| Liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento que conste informação sobre a capacidade máxima do estádio. | SIM         | SIM                | MANDATÓRIO              |
| Alvará de funcionamento da prefeitura.   | SIM         | SIM                | MANDATÓRIO              |
| Projeto arquitetônico.   | <u>SIM</u>  | <u>SIM</u>         | MANDATÓRIO              |
| Projeto de Prevenção a Incêndio e Pânico aprovado pelo órgão competente.   | SIM         | SIM                | MANDATÓRIO              |

### Considerações relevantes sobre os documentos:

Foi apresentado junto ao CBMMG o projeto de segurança nº PRJ2022021551 para o público de 972 pessoas.

### GUIA DE UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

A metodologia utilizada para obtenção dos dados e confecção dos laudos se caracteriza pela inspeção do estádio para a identificação de planos, procedimentos, ambientes e equipamentos que objetivam a prevenção da ocorrência de incêndio e pânico no interior do estádio.

Tal metodologia exige da administração do estádio a apresentação da documentação prevista em lei. Conferida a documentação, o vistoriador deve proceder à visita das instalações físicas do estádio em suas áreas internas e externas, observando todos os quesitos constantes no instrumento de coleta de dados.

Após a coleta de dados, o vistoriador deverá confrontar os quesitos levantados com as condições às quais foram previstas e sugeriram a reprovação, aprovação com restrições ou à aprovação do estádio, esclarecendo que o instrumento respeita a capacidade de julgamento do vistoriador, ratificando a ciência de que qualquer sinistro advindo de problemas de possível identificação na vistoria, poderão acarretar responsabilização civil e/ou criminal.

O instrumento de verificação de prevenção de incêndio e pânico se constitui de um questionário de perguntas fechadas sobre as condições da documentação mandatória (alvarás, aprovações expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com a realidade do estádio; extintores de incêndio; da canalização de incêndio, das fontes de captação e redes de incêndio; do SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas; do sistema motogerador; das saída de emergência; do abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis; da setorização e da circulação de público; da brigada de incêndio; do sistema de alerta/alarme e comunicação; da sinalização e orientação para o público; da acessibilidade veículos de emergência, e dos postos de saúde e atendimento pré- hospitalar.

No instrumento existem questões qualitativas e quantitativas. As questões que restringem ou reprovam o funcionamento do estádio baseiam-se nos requisitos mínimos obrigatórios e as demais questões possuem caráter meramente informativo para subsidiar as autoridades envolvidas no processo decisório de liberação do estádio de acordo com a importância dos campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter caráter visual, sem realização de medição, em todos os quesitos referentes às instalações físicas.

Ao final do instrumento, é reservado um espaço para que o vistoriador possa apresentar uma conclusão sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovação, aprovação com restrição ou aprovação do estádio, informando o prazo de validade do laudo e data da realização da vistoria.

No caso de aprovação com restrição devem também ser apresentadas quais as não conformidades, as ações necessárias e os respectivos prazos à sua adequação. O laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsável.

**Condições que são consideradas como sensíveis e é recomendada a Aprovação, Aprovação com Restrição ou Reprovação do estádio:**

No que tange aos aspectos de Incêndio e Pânico, é de responsabilidade dos Corpos de Bombeiros Estaduais a aprovação dos locais de Reunião de Público, incluindo-se assim, os Estádios de Futebol, não havendo aprovação com restrições.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequações, conduzem a documentos provisórios expedidos por aqueles órgãos, adaptando-se às exigências, principalmente quanto à lotação do espaço.

**Da Aprovação:**

Serão aprovados e classificados todos os Estádios que possuírem os requisitos mínimos para funcionamento.

**Da Aprovação com Restrição:**

A APROVAÇÃO COM RESTRIÇÃO, no que tange a incêndio e pânico, poderá ser aplicada todas as vezes em que algum item vistoriado, não esteja adequado às normas vigentes, podendo-se solucionar a adequação:

Em até 5 dias para:

- Desobstrução de SAÍDA DE EMERGÊNCIA;

Em até 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos:

- Extintores de incêndio;

- SPDA;
- Adequação para o abastecimento de gás combustível e outros inflamáveis;
- Brigada de incêndio;
- Sistema de alerta/alarme e comunicação;
- Sinalização e orientação para o público;
- Moto-gerador;
- Acessibilidade de veículos de emergência;
- Postos de saúde e atendimento pré-hospitalar.

Em até 120 dias para:

- Produção de planos de contingências;
- Inexistência de Projeto Arquitetônico
- Obras estruturais, como troca de pisos por antiderrapantes;
- Retirada de material combustível estocado;
- Dispositivos preventivos fixos, que geram restrição de áreas ou de público;
- Saída de emergência inadequada;
- Canalização e rede preventiva;
- Não setorização dos espaços.
- Adequações de projetos arquitetônicos e de incêndio e pânico com a realidade.

Respeitando-se as legislações estaduais e municipais mais restritivas, poderão ser considerados APROVADOS COM RESTRIÇÃO, os estádios que não apresentem documentação probatória expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalização em andamento.

#### Da Reprovação:

Os Estádios poderão ser considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes incongruências:

- Caso seja apresentado projeto arquitetônico, aprovado ou não, incompatível em mais de 30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saída de emergência ou que permita propagação de chamas ou fumaça.
- Não apresentação do Projeto contra incêndio e pânico, não compatível com a realidade, sem processo de adequação em andamento junto aos órgãos competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.
- Ausência ou inoperância de itens preventivos móveis gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;
- Ausência ou inoperância de itens preventivos fixos, gerando áreas não atendidas, comprometendo vias de saída de emergência;

- Obstrução das vias de SAÍDA DE EMERGÊNCIA sem possibilidade de restabelecimento em até 5 dias;
- Vias de saída de emergência subdimensionada ou ausente em relação à capacidade de público do Estádio, não havendo restrições de lotação.

**ABA DE NÃO CONFORMIDADES:**

Na descrição das RESTRIÇÕES devem ser contempladas:

- Análise das não conformidades observadas e recomendações gerais quanto à criticidade e outros aspectos;
- Indicação de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitação da capacidade de público do estádio, em função das não conformidades constatadas.

Na descrição das PROVIDÊNCIAS devem ser contempladas:

- Indicação das orientações técnicas e/ou lista das medidas necessárias às não conformidades nos prazos determinados.

**INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO****01-DOCUMENTAÇÃO MANDATÓRIA:**

A edificação possui Alvará de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Informe quais:

- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
- Alvará da Prefeitura de Visconde do Rio Branco

A edificação possui Projeto Arquitetônico?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

O processo de segurança contra incêndio e pânico, PSCIP PRJ2022021551, possui arquivo DWG constituído de plantas da edificação.

A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

A edificação possui documentação provisória para funcionamento expedida por algum órgão competente?

|                      |     |
|----------------------|-----|
|                      | SIM |
| Qual documento?      |     |
| X                    | NÃO |
|                      |     |
| Motivo da restrição: |     |

Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

- 972 pessoas

Qual a atual capacidade de público do estádio?

- Número oficial: 972 pessoas
- Número não oficial: não há

## 02-COMPATIBILIDADE DE PROJETO

A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

## 03-EXTINTORES DE INCÊNDIO

Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Percentual de faltas:

|  |            |
|--|------------|
|  | 1% A 35%   |
|  | 36% A 70%  |
|  | 71% A 100% |

Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante à tipicidades?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Incongruência de tipos:

|  |            |
|--|------------|
|  | 1% A 35%   |
|  | 36% A 70%  |
|  | 71% A 100% |

Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Quantificação dos extintores:

Total de extintores:

Novos: 00 %

Recarregados: 100 %

Descarregados/desuso: %

Reposição: %

O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

#### 04-CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO

O estádio possui sistema de hidrantes?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

|  |              |
|--|--------------|
|  | SIM          |
|  | NÃO          |
|  | PARCIALMENTE |

Quais as irregularidades observadas?

Está em pleno funcionamento?

|  |              |
|--|--------------|
|  | SIM          |
|  | NÃO          |
|  | PARCIALMENTE |

Quais as irregularidades observadas?

O estádio possui caixas de incêndio?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

Estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?

|  |              |
|--|--------------|
|  | SIM          |
|  | NÃO          |
|  | PARCIALMENTE |

Quais as irregularidades observadas?

Está em pleno funcionamento?

|  |              |
|--|--------------|
|  | SIM          |
|  | NÃO          |
|  | PARCIALMENTE |

Quais irregularidades observadas?

As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

Qual o período da manutenção?

|  |            |
|--|------------|
|  | MENSAL     |
|  | TRIMESTRAL |
|  | SEMESTRAL  |
|  | ANUAL      |

Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

Especificar o tipo de reservatório:

A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

A edificação possui sistema de chuveiros?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |

Qual o período da manutenção?

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MENSAL     |
| <input type="checkbox"/> | TRIMESTRAL |
| <input type="checkbox"/> | SEMESTRAL  |
| <input type="checkbox"/> | ANUAL      |

### 05-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | SIM |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

OBS: Não há exigência de sistema de SPDA para a edificação conforme normas do CBMMG.

Está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | SIM            |
| <input type="checkbox"/> | NÃO            |
| <input type="checkbox"/> | NÃO HÁ PROJETO |

Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |

Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |

Qual o período da manutenção?

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MENSAL     |
| <input type="checkbox"/> | TRIMESTRAL |
| <input type="checkbox"/> | SEMESTRAL  |
| <input type="checkbox"/> | ANUAL      |

### 06-MOTOGERADOR

A edificação possui grupo motogerador?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | SIM |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

A quantidade está compreendida entre:

|  |       |
|--|-------|
|  | 0 A 2 |
|  | 3 A 5 |

Qual o volume de combustível de cada gerador?

|  |                |
|--|----------------|
|  | ATÉ 250 L      |
|  | ACIMA DE 250 L |

Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

O Grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar ao espectador a localização das saídas?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

O Grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

## 07-SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Existe algum anteparo fixo (portão, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Verificamos que a arquibancada 1 (coberta) e arquibancada 2 (descoberta) não estavam sinalizadas (a edificação foi autuada para correção conforme processo fiscalizatório 2026-FIS015799).

As portas ou portões de saída possuem barras anti-pânico?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

São adequados?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Os acessos à edificação são providos de catracas?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

As catracas são reversíveis?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

As catracas possuem software anti-pânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

A edificação possui plano de emergência?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

OBS: Não há exigência de plano de emergência para a edificação conforme item 5.3.9 da IT 37 do CBMMG.

As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Os pisos são antiderrapantes?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

**08-ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

O estádio possui iluminação de emergência?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

|   |              |
|---|--------------|
|   | SIM          |
|   | NÃO          |
| X | PARCIALMENTE |

Quais as irregularidades observadas? Os pontos de iluminação das arquibancas 01 (coberta) e 02 (descoberta) não funcionaram no momento do teste (a edificação foi autuada para correção conforme processo fiscalizatório 2026-FIS015799).

**09-ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS**

A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Quantos? Bar: 01

Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | BOTIJA DE GLP / P-13   |
|  | GÁS NATURAL CANALIZADO |
|  | CENTRAL DE GLP         |

Está de acordo com a legislação vigente?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Há documento de responsabilidade técnica (ART/RRT)?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|--|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | NÃO |
|--------------------------|-----|

Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/>            | NÃO |

## 10-SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO

Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/>            | NÃO |

Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/>            | NÃO |

As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/>            | NÃO |

O estádio possui cadeiras?

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | SIM |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO |

Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Largura menor que 75 cm     |
| <input type="checkbox"/>            | Largura maior que 85cm      |
| <input type="checkbox"/>            | Largura entre 75 cm e 85 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Altura entre 20 e 50 cm     |
| <input type="checkbox"/>            | Altura entre 51 e 57cm      |
| <input type="checkbox"/>            | Altura maior que 57 cm      |

São rebatíveis?

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |

As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

Qual a largura útil de cada cadeira instalada?

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | MENOR QUE 42 CM |
|  | 42 CM OU MAIOR  |

Qual a distância entre eixos das cadeiras instaladas?

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | MENOR QUE 50 CM |
|  | 50 CM OU MAIOR  |

Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 41 CM OU MAIOR   |
|  | MENOR QUE 35 CM  |
|  | DE 36 CM A 40 CM |

Cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

## 11-BRIGADA DE INCÊNDIO

A edificação possui Brigada de Incêndio atendendo à legislação vigente?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

Caso exista, está adequada?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

## 12-SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME

Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?

|  |     |
|--|-----|
|  | SIM |
|  | NÃO |

### 13-SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO

A edificação possui mapa de localização, informando ao espectador a sua localização, as saídas mais próximas, o trajeto para alcançar estas saídas, e os telefones da sala de segurança da edificação?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público e placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas específicas?

|   |     |
|---|-----|
| X | SIM |
|   | NÃO |

OBS: A edificação possui apenas placas indicativas de capacidade total do público

### 14-ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

A edificação possui acessos de veículos de emergência junto ao campo, em lados opostos?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

OBS: O estádio possui acesso de veículos de emergência em um lado do campo.

Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

### 15-POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR

A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?

|   |     |
|---|-----|
|   | SIM |
| X | NÃO |

Caso haja, quantos são os postos?

|  |            |
|--|------------|
|  | 1 a 3      |
|  | 3 a 6      |
|  | 6 a 9      |
|  | 9 a 12     |
|  | mais de 12 |

## 16-DIAGNÓSTICO E PARECER

Durante a vistoria realizada no estádio, constatou-se que as medidas de segurança previstas em projeto encontram-se devidamente instaladas e operantes.

Entretanto, foram identificadas pequenas irregularidades na arquibancada 01 (coberta) e na arquibancada 02 (descoberta), consistentes no não funcionamento de alguns pontos de iluminação no momento dos testes, bem como na ausência de sinalizações de orientação.

Diante disso, a edificação foi autuada para as devidas correções, conforme Processo Fiscalizatório nº 2026-FIS015799.

As alterações constatadas são de fácil correção e não comprometem o sistema de segurança da edificação.

Na ocasião, foi apresentada documentação complementar, incluindo comprovante de treinamento da equipe de brigadistas do estádio, nota fiscal de manutenção dos extintores e alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco.

Condições de funcionamento do estádio:

|   |                        |
|---|------------------------|
| X | Aprovado               |
|   | Aprovado com Restrição |
|   | Reprovado              |

Se Aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

### Observações e Considerações Finais:

Os responsáveis pelo estádio deverão obedecer rigorosamente o limite de população previsto no PSCIP de 972 pessoas. A não observação deste implicará na inteira responsabilidade dos responsáveis pelo local podendo responder civil e criminalmente por quaisquer danos causados a pessoas que venham a frequentar o local.

Foi orientado realização dos jogos, preferencialmente, no período diurno, uma vez que o estádio não conta com grupo moto gerador.

Foi apresentada documentação referente ao treinamento da brigada de incêndio que deverá atuar em todos os eventos.

As medidas de segurança estão instaladas e operantes, de acordo com o previsto no projeto aprovado.

A manutenção das medidas de segurança é de inteira responsabilidade dos responsáveis pela edificação.

Tabela com a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo:

| NOME DO PROFISSIONAL        | POSTO          | FUNÇÃO                            |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Guilherme de Castro Quirico | 1º Tenente BM  | Comandante do PPV/2ª Cia<br>- Ubá |
| Alessandro Miranda          | 2º Sargento BM | Vistoriador                       |

|                                 |            |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
| Francisco Soares de Lannes Neto | Soldado BM | Aux. Vistoria |
|---------------------------------|------------|---------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Data de emissão do laudo:   | 14/04/2026 |
| Prazo de validade do laudo: | 14/04/2027 |

**Referência: REDS 2026-016947189-001.**

Legislação pertinente:

- LEI Nº 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003.
- DECRETO Nº 6.795, DE 16 DE MARÇO DE 2009.
- PORTARIA Nº 290/2015 - MINISTÉRIO DO ESPORTE.

**O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros laudos necessários para o funcionamento do estádio.**

**Anexos:**

1. AVCB - PRJ2022021551
2. Nota fiscal de manutenção dos extintores
3. Alvará - Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
4. Atestado de Brigada



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Miranda, 2º Sargento BM**, em 24/04/2026, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Soares de Lannes Neto, Soldado**, em 28/04/2026, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme de Castro Quirico, 2º Tenente BM**, em 28/04/2026, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **138147452** e o código CRC **871507E3**.

Referência: Processo nº 1400.01.0021584/2026-77

SEI nº 138147452