DOCUMENTO 6
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

O Instrumento de Verificação deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo Corpo de Bombeiro Militar aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de Grande Porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total de público superior a 10.000 pessoas.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO: Estádio Municipal Engenheiro João Guido (Estádio Uberabão)	
ENDEREÇO: Praça Olímpica, S/N - Vila Olímpica, Uberaba-MG	
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1. DOCUMENTAÇÃO	
1.1 A edificação possui todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	**NÃO ( )**
1.2 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X) Nº PRJ2024025034	**NÃO ( )**
1.3 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado? 15.200 pessoas, conforme Projeto INFOSCIP Nº PRJ2024025034.	
1.4 Qual a atual capacidade de público sugerida para o estádio?	
A capacidade bem como o dimensionamento dos assentos deve seguir o projeto aprovado.	
2.COMPATIBILIDADE DE PROJETO	
2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	**NÃO( )**

Digitalizado com CamScanner

2.2 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?

SIM (X)	NÃO ( )
2.3 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?	
SIM ( )	NÃO (X)
3.EXTINTORES DE INCÊNDIO	
3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades e tipicidades?	
SIM (X)	NÃO ( )
3.2 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?	
SIM (X)	NÃO ( )
3.3 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?	
SIM ( )	NÃO (X)
4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, DAS FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO	
4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?	
SIM ( )	NÃO EXIGIDO (X)
4.2 O sistema de hidrantes está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?	
SIM ( )	NÃO EXIGIDO (X)
4.3 O sistema de hidrantes está em pleno funcionamento?	

Digitalizado com CamScanner

( ) Sim (X) Não possui sistema de hidrantes ( ) Parcialmente

4.4 O estádio possui caixas de incêndio?	
SIM ( )	NÃO EXIGIDO (X)
4.5 As caixas de incêndio estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado?	
SIM ( )	NÃO APLICA (X)
4.6 As caixas de incêndio estão em pleno funcionamento?	
( ) Sim (X) Não possui ( ) Parcialmente	
4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?	
SIM ( )	NÃO APLICA (X)
4.8 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM ( )	NÃO APLICA (X)
4.9 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?	
SIM ( )	NÃO APLICA (X)
4.10 Qual o período da manutenção do sistema de hidrantes?	
( ) Mensal ( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual (X) Não possui	
4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?	

Digitalizado com CamScanner

SIM ( )	NÃO (X)
4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?	

SIM ( )	NÃO (X)
4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?	
SIM ( )	NÃO (X)
4.14 Qual tipo de reservatório?	
() Cisternas (X) Outro Manancial - Caixa d'água. ( ) Não possui	
4.15 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?	
SIM ( )	NÃO (X)
4.16 A edificação possui sistema de chuveiros?	
SIM ( )	NÃO (X)
4.17 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?	
SIM ( )	NÃO (X)
4.18 Qual o período da manutenção?	
( ) Mensal ( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual (X) Não possui	
5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	

Digitalizado com CamScanner

5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?	
SIM ( )	**NÃO É INCUMBÊNCIA DO CBMMG (X)**
5.2 O SPDA está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?	
SIM ( )	**NÃO EXIGIDO PELO CBMMG (X)**
5.3 O SPDA possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?	
SIM ( )	**NÃO É INCUMBÊNCIA DO CBMMG (X)**
5.4 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?	
SIM ( )	**NÃO É INCUMBÊNCIA DO CBMMG (X)**
5.5 Qual o período da manutenção do SPDA? -	
( ) Mensal **( ) Trimestral** **( ) Semestral** **( ) Anual** **(X) NÃO É INCUMBÊNCIA DO CBMMG**	
6. SISTEMA MOTOGERADOR	
6.1 A edificação possui grupo motogerador?	
SIM ()	**NÃO (X) OBS: contudo, a administração do estádio se comprometeu a instalar grupo motogerador (móvel) durante as partidas.**

Digitalizado com CamScanner

6.2 Qual a quantidade?
( )0 ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 (X) Outro.Quantidade: 01, instalado para o evento.
6.3 Qual o volume de combustível de cada gerador?

Até 250L (X)vide item 6.1	Acima de 250L ( )
6.4 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?	
SIM (X)vide item 6.1	NÃO ( )
6.5 O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar o espectador a localização das saídas?	
SIM (X) vide item 6.1	NÃO ( )
6.6 O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?	
SIM ( )	NÃO (X)
7.SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS	
7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?	

Digitalizado com CamScanner

SIM (X)	NÃO ( )
7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.7 Existe algum anteparo fixo que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?	
( ) Portão ( ) Grade ( ) Cerca ( ) Outro (X) Não existe	
7.8 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.9 As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.10 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.11 Os portões de emergência são adequados?	
SIM (X)	NÃO ( )

Digitalizado com CamScanner

7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?	
(X) Simples ( ) Eletrônicas ( ) Removíveis ( ) Próprias ( ) Sem catracas	
7.13 As catracas são reversíveis?	
SIM (X)	NÃO ( )

7.14 As catracas possuem software antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?	
SIM( )	NÃO (X)
7.15 A edificação possui plano de emergência?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?	
SIM ( )	NÃO (X)
7.18 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?	
SIM (X)	NÃO ( )
7.19 Os pisos são antiderrapantes?	
SIM (X)	NÃO ( )

Digitalizado com CamScanner

8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
8.1 O estádio possui iluminação de emergência?	
SIM (X)	NÃO ( )
8.2 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?	
SIM (X)	NÃO ( )

9. ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS	
9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?	
(X) Cozinha (X) Bar/ Lanchonete ( ) Removíveis ( ) Próprias	
9.2 Quantos?	
Cozinha: 01 Bar/ Lanchonete: 01 Outros:	
9.3 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?	
SIM ( )	NÃO (X)
9.4 Caso haja, qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?	
( ) Central de GLP (X) Botijão de GLP Portátil - 01 unidade ( ) Gás Natural Canalizado	
9.5 Está de acordo com a legislação vigente?	
SIM (X)	NÃO ( )
9.6 Há documento de responsabilidade técnica?	
( ) ART ( ) RRT (X) Não há documento	

Digitalizado com CamScanner

9.7 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?	
SIM (X)	NÃO ( )
10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO	

10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?	
SIM (X)	NÃO ( )
10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?	
SIM (X)	NÃO ( )
10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?	
SIM (X)	NÃO ( )
10.4 O estádio possui cadeiras? (Caso não possua, avance para a questão 10.11)	
SIM ( )	NÃO (X) na atualização do projeto as cadeiras foram retiradas, sendo mantidas apenas as arquibancadas
10.5 As cadeiras são rebatíveis?	
SIM ( )	NÃO SE APLICA (X)
10.6 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?	
SIM (X) considerando as arquibancadas	NÃO ( )
10.7 Qual a largura útil de cada cadeira?	
Menor que 42cm (X) considerando as arquibancadas	42cm ou maior ( )

Digitalizado com CamScanner

10.8 Qual a distância entre os eixos das cadeiras instaladas?	
Menor que 50cm (X)	50cm ou maior ( )
10.9 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?	

SIM (X)	NÃO ( )
10.10 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?	
( ) Menor que 35cm (X) Entre 36 e 40cm ( )41cm ou maior	
10.11 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares? (Caso o estádio possua cadeiras,avance para a próxima secção)	
Altura (X) Entre 20 e 50cm ( ) Entre 51 e 57cm ( ) Maior que 57cm Largura ( ) Menor que 75cm (X) Entre 75 e 85cm ( ) Maior que 85cm	
11.BRIGADA DE INCÊNDIO	
11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio?	
SIM (X) entre brigadista profissional para os eventos e brigada orgânica	NÃO ( )
11.2 Caso exista, atende à legislação vigente?	
SIM (X)	NÃO ( )
12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME E COMUNICAÇÃO	

Digitalizado com CamScanner

12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?	
SIM (X)	NÃO ( )
12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?	
SIM (X)	NÃO ( )

13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO	
13.1 A edificação possui mapa de localização?	
SIM (X)	NÃO ( )
13.2 O mapa de localização informa:	
(X) Localização do espectador (X) Saídas mais próximas (X) Trajeto até as saídas ( ) Telefones da sala de segurança da edificação	
13.3 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público de acordo com as normas especificadas?	
SIM (X)	NÃO ( )
13.4 A edificação possui placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas especificadas?	
SIM (X)	NÃO ( )

14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
14.1 A edificação possui fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?
( ) Sim, em lados opostos (X) Sim, em apenas um lado ( ) Não

Digitalizado com CamScanner

14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?	
SIM (X)	NÃO ( )
14.3 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?	

SIM (X)	NÃO ( )
14.4Caso haja quantos são os postos?	
(X) 1 a 3 ( ) 3 a 6 ( ) 6 a 9 ( ) 9 a 12 ( ) Mais de 12	

DIAGNÓSTICO

No momento da vistoria foi constatado que as medidas preventivas previamente projetadas no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) de N] PRJ2024025034 foram devidamente executadas.

PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	(X)
Aprovado com Restrição	( )
Reprovado	( )

Observações:

Os proprietários / responsáveis pelo uso foram orientados a manutenir constantemente as medidas preventivas previamente projetadas e constatadas em vistoria, durante toda validade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), inclusive de assumir a responsabilidade pela instalação do Grupo Moto Gerador (GMG), da brigada profissional e demais medidas.

Salientamos que, conforme Projeto aprovado, o AVCB tem validade até 09/04/2030 (de acordo com o § 4º do Artigo 10 do Decreto Estadual 47.998/2020 que Regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado).

Digitalizado com CamScanner

RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional: Eduardo Soares de Oliveira
Posto: 1º Tenente BM
Função: Respondendo pelo comando da 3ª Cia Prevenção
Patente:

Assinatura: Eduardo Soares de Oliveira, 1º Ten BM

Nome do Profissional: Nilton Carlos Ferreira de Oliveira
Posto: 2º Tenente BM
Função: Sub Comandante da 3ª Cia Prevenção
Patente:

Assinatura: Nilton Carlos Ferreira de Oliveira

Nome do Profissional: Luismar Eurípedes Bosquetti
Posto: 2º Sargento BM
Função: Vistoriador
Patente:

Assinatura: Luismar E. Bosquetti, 2º Sgt BM

VIGÊNCIA

Data de emissão: 11 de abril de 2025
Prazo de validade: até 31/12/2026 (visto que o AVCB possui validade até 09/04/2030).

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.

Digitalizado com CamScanner